



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด
อำเภอแวง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโละจุด - บาละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๗๘-๐๐๕ หมู่ ๗ บ้านโละจุด ตำบลโละจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโละจุด - บาละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๗๘-๐๐๕ หมู่ ๗ บ้านโละจุด ตำบลโละจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร	๑,๙๙๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสร้างตนเองสายโท ๓ กม. ที่ ๔+๐๘๐ หมู่ ๖ บ้านเขาสามสืบ ตำบลโละจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสร้างตนเองสายโท ๓ กม. ที่ ๔+๐๘๐ หมู่ ๖ บ้านเขาสามสืบ ตำบลโละจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร (จำนวน ๒ ช่อง)	๖๑๔,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๖๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง กม. ที่ ๑+๒๐๐ หมู่ ๘ บ้านสาวอ ตำบลโละจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง กม. ที่ ๑+๒๐๐ หมู่ ๘ บ้านสาวอ ตำบลโละจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร (จำนวน ๒ ช่อง)	๒๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็กคอนกรีตเสริม เหล็กสายสาว - บาลา หมู่ ๘ บ้านสาว ตำบล โลหะจุด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาว - บาลา หมู่ ๘ บ้าน สาว ตำบลโลหะจุด อำเภอ เวียง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร	๕๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็กคอนกรีตเสริม เหล็กสายปากบาง กม. ที่ ๑+๒๐๐ หมู่ ๘ บ้านสาว ตำบลโลหะจุด อำเภอเวียง จังหวัด นราธิวาส	ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปากบาง กม. ที่ ๑+๒๐๐ หมู่ ๘ บ้านสาว ตำบล โลหะจุด อำเภอเวียง จังหวัด นราธิวาส ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร (จำนวน ๒ ช่อง)	๔๒๙,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างภายใน พื้นที่อบต.โลหะจุด	ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างภายในพื้นที่ อบต.โลหะจุด	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	รวม ๖ โครงการ		๔,๐๕๗,๐๐๐					๑,๒๔๓,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด	๙๗๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๖๒,๕๒๑	กองการศึกษาฯ
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่วุฒุนักเรียน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่วุฒุนักเรียน	๔๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

๕	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา	จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ณ จังหวัดสงขลา	๓๒,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนสถานเยาวชนรักผู้สูงอายุ	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนสถานเยาวชนรักผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	จัดซื้อและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	๑,๗๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑,๖๐๐,๕๔๕.๘๕	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนตำบลโละจูด	จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนตำบลโละจูด	๓๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	๒,๗๒๒,๘๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๒,๕๐๐,๓๐๐	กองการศึกษาฯ
	รวม ๙ โครงการ		๕,๖๕๔,๘๐๐๐					๔,๕๐๕,๓๖๖.๘๕	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดซื้ออุปกรณ์บริโภคให้แก่ผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดอบต.
	รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐					๓๐,๐๐๐	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาแก่นักศึกษาแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาแก่นักศึกษาแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	๓๒๔,๓๕๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๒๔,๓๕๐	สำนักปลัดอบต.
	รวม ๑ โครงการ		๓๒๔,๓๕๐					๓๒๔,๓๕๐	

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและฉีดยาหมาแมวในพื้นที่อบต.โละจูด	๑๘,๙๔๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๑๗,๔๘๐	สำนักปลัดอบต.
	รวม ๑ โครงการ		๑๘,๙๔๐					๑๗,๔๘๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการอบรมจริยธรรม ดะวะห์	จัดโครงการกิจกรรมจัด อบรมประชาชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	-	-	๖๕,๓๒๕	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานรอมฎอน สัมพันธ์อบต.โละจูด	จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ อบต.โละจูด ร่วมละศีลอด	๓๒๗,๖๒๕	เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๒๗,๖๒๕	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดกิจกรรมทาง ศาสนา	จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิ สาขบูชา	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	-✓	๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาในพื้นที่	จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมเดินขบวน	๒๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการค่าใช้จ่ายในการ จัดส่งนักศึกษาในนาม อบต.โละจูดเข้าร่วมการ แข่งขันระดับต่าง ๆ	จัดส่งนักศึกษาในนามอบต. โละจูด เข้าร่วมแข่งขัน ระดับต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๔๘,๘๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะด้านกีฬาของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลโละจูด	จัดอบรมส่งเสริมพัฒนา ทักษะด้านกีฬาของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล โละจูด ให้แก่เด็กและ	๒๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

		เยาวชนในพื้นที่อบต. โละจุด							
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. โละจุดคัพ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอบต. โละจุดคัพ	๓๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	รวม ๗ โครงการ		๑,๒๔๗,๖๒๕					๑,๑๙๑,๗๕๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	อุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ	๒๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดอบต.
	รวม ๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐					๒๕,๐๐๐	